

Tisztelt Hatóság!

A Vásárosnamény szennyvíztisztító telepen fennálló helyzetről az alábbi tájékoztatást adjuk.

2020.08.11.-i állapot.

A nem megfelelő minőségű iszap elvétel az utóülepítőből, illetve az oxidációs árokból folyamatosan történik napi 12 órában. Napi 4-5 konténer.



Folyamatosan szállítjuk 3 db szennyvíszállító gépjárművel az oltóiszapot, ami az osztott műtárgyba és az oxidációs árokba kerül elhelyezésre a mihamarabbi problémamentes üzemelés érdekében.



Jelen állapotban az osztott műtárgy belevegőztetett részén stabilan tudjuk tartani a 3.2 mg/l oldott oxigén szintet.

A beépített légfűvők és levegőztető elemek üzemszerűen működnek.



Az elfolyó tisztított szennyvíz a Parschall csatornában tisztult, az iszap elúszás mérséklődött, látványos javulás észlelhető.



MEO labor napi szinten mintavételezi az érkező nyers és a tisztított szennyvíz minőségét. A mai napon kontrolmintákat vettünk, a szennyvíztisztító telepre beérkező nyers szennyvíz, illetve a szennyvíztisztító telepről távozó tisztított vízből.

2020.08.10.-i mintavételi jegyzőkönyveket mellékelten csatoljuk.

A mai napon alvállalkozóval egyeztetve várhatóan 2020.08.13.-án elkezdjük a Ludényostói csatorna iszaplerakódásának eltávolítását (kotrását) 1100m szakaszon. A munkálatok 2-3 napot fognak igénybe venni.

A Tisza folyóba lévő bevezetésnél a habzás kb.: 3 méter után teljesen megszűnik, viszont a fekete iszap elúszás teljesen megszűnt.



2020.08.08.-i állapot



2020.08.09.-i állapot



2020.08.10.-i állapot



2020.08.11.-i állapot

A Tisza folyó befogadási pontjánál látható, hogy a tisztított szennyvíz minősége javult, de még lebegőanyagot tartalmaz. A Ludényostói csatornában kiülepedett iszapban a meleg időjárás hatására a gázképződés beindult és ezáltal a felszakadt iszapfoltok a tisztított szennyvíz minőségébe és lebegőanyag tartalmában mutatkozik.



A befogadóba keletkezett felhabzást napi szinten többször ellenőrizzük és az eltávolításáról folyamatosan gépi, illetve kézi erővel gondoskodunk.

Kérjük a Tisztelt Hatóságot, hogy jelentésünket, megtett intézkedéseinkről szóló tájékoztatásunkat elfogadni szíveskedjenek.

Üdvözlettel:

Kantár József
Keleti Régió Főmérnök
Tel.: (70) 3-193-191
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.